

契約変更に係る公表事項

件名	旧社会教育センター解体工事	
概要	①山留施工範囲の縮小 ②杭の解体及び撤去、処分の追加	
履行終了日	変更前	令和7年2月28日
	変更後	令和7年3月14日
契約金額 (税込)	変更前	188,432,050 円
	変更後	182,589,000 円
	増減	-5,843,050 円
変更理由	解体工事に必要な山留の施工に際し、設計時の想定よりも地盤が強固であったことが判明し、解体工事に使用する山留の施工範囲を縮小するため。 また、施工箇所において既存図面に記載のない杭が発見され、当該杭について解体及び撤去、処分が必要となったため。	