

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立仲田小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none">・ 外部に西面樹木剪定の追加・ 内部天井合板の張り替え面積の追加・ 屋根軒樋網蓋金物撤去新設の追加	
履行終了日	変更前	令和7年12月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	37,737,480 円
	変更後	42,326,900 円
	増減	4,589,420 円
変更理由	足場を施工するうえで樹木の剪定を行うことが必要と判断したため。また、当初の設計と現場状況の不一致があり、天井合板の状態が悪いことによる張替え面積の追加や蓋の形状の相違による屋根軒樋蓋の新設が必要となったため。	