契約変更に係る公表事項

件　　名	幹線市道Ⅰ-3号線舗装補修工事(8-1)	
概　　要	［都補助対象事業費］　［既定］　［変更］ (1)切削オーバーレイエ　A=2461㎡　A=2463㎡ 表層工　A=2461㎡　A=2463㎡ 舗装版切断　L=329m　L=365m 殻運搬　V=246m3　V=276m3 建設廃材処理費　V=246m3　V=276m3 (2)交通誘導警備員　n=39人日　n=47人日 ［市単独事業費］　［既定］　［変更］ (1)鉄蓋調整工（雨水）　n=12箇所　n=13箇所 (2)横断側溝 構造　自由勾配側溝　一般横断側溝 蓋形式　トライポット式　グレーチング 上層路盤材　セメント安定処理　アスファルト安定処理	
履行終了日	変更前	令和8年10月28日
	変更後	変更なし
契約金額（税込）	変更前	37,950,000　円
	変更後	38,613,300　円
	増減	663,300　円
変更理由	車道として舗装を想定していた一部について、ガードレールが設置され歩道として代替使用されており、当初の想定よりも舗装損傷が少ないことや、終点側の損傷が当初よりも進行していたことに伴う舗装補修範囲を変更が必要となったため。 また、警察、周辺施設等との協議の結果、通行止め時の交通誘導員の増員が必要となったため。その他、設計材料の廃番に伴う使用材料変更等が必要となったため。	